

Campus Vilhena - Atividade #47738

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 417 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 47179 (Concluída): OETIC4 - Promover o processo contínuo de modernização da infraestrutura e serviços de TIC

Ação # 47600 (Concluída): N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC

Ação # 47606 (Concluída): A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades

Implantar cabeamento de fibra ótica entre o datacenter do campus e os blocos B e C, Complexo esportivo e CTI (prédio da garagem).

04/12/2020 16:18 - CGTI CAMPUS VILHENA

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CGTI CAMPUS VILHENA	% Terminado:	80%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 24/09/2021 15:15 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento
- % Terminado alterado de 0 para 80

Fibra interligada entre Data Center, Bloco B, C e CTI CTI (prédio da garagem).

#2 - 22/11/2021 17:21 - CGTI CAMPUS VILHENA

Devido indefinição sobre o projeto no novo bloco de laboratório, a fibra para o complexo ficou para um momento após construção desse novo bloco.

#3 - 22/11/2021 17:22 - CGTI CAMPUS VILHENA

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída