

Campus Porto Velho Zona Norte - Atividade #47579

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 471 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 1717 (Rejeitada): Regularizar e Reformar o Imóvel

Ação # 47578 (Concluída): Reforma estrutural do Campus

Acompanhar e dar suporte na execução dos projetos de reforma do Campus definidos pela DEINF

04/12/2020 10:47 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

Situação:	Concluída	Início:	01/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2021
Atribuído para:	CSG Campus Porto Velho Zona Norte	% Terminado:	60%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 04/12/2020 11:14 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Tipo alterado de Ação para Atividade

#2 - 13/08/2021 10:24 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 26/09/2021 18:00 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- % Terminado alterado de 50 para 60

LANÇADA PREVISÃO DE DEMANDA NO PROCESSO 23243.002801/2021-95 CUJO LICITAÇÃO FOI HOMOLOGADA EM 14/09/2021. SERÁ DADO ANDAMENTO REFORMA DO CAMPUS EM PROCESSOS RELACIONADOS QUE SERÃO ABERTOS.

#4 - 05/12/2021 11:33 - DPLAD Campus Porto Velho Zona Norte

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Reformas do Campus concluídas parcialmente pelos processos: 23243.000540/2020-98 e 23243.002183/2021-83. A conclusão da reforma deverá ocorrer em 2022.