

Campus Colorado do Oeste - Atividade #49405

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 366 (Não Iniciada): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Campus # 919 (Concluída): Revitalização e ampliar Infraestrutura física.

REFORMA DO BLOCO A DE SALAS DE AULA

04/02/2021 10:23 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Situação:	Concluída	Início:	31/07/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2021
Atribuído para:	DPLAD Campus Colorado do Oeste	% Terminado:	40%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Realizar a licitação e iniciar a execução da reforma do Bloco A de sala de Aula do Campus Colorado do Oeste.			

Histórico

#1 - 03/09/2021 08:08 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Aguardando liberação orçamentária para iniciar o processo licitatório.

#2 - 03/12/2021 07:40 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 40

Licitação dia 07.12.2021, obra iniciará após conclusão do procedimento licitatório.

#3 - 05/01/2022 10:02 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

Licitada e empenhada no dia 31.12.2021- Obr iniciará em abril 2022.

#4 - 05/01/2022 14:01 - DPLAD Campus Colorado do Oeste

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

Será continuado e concluso em 2022.